

# 衔接资金项目支出

## 绩效自评报告

项目名称：康乐县乡村振兴省级示范乡镇（八松乡）  
老旧管网改造提升工程

项目单位：康乐县水务局

评价单位：康乐县财政局

评价时间：2023年11月

# 康乐县乡村振兴省级示范乡镇（八松乡）老旧管网改造提升工程 2023 年度绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）转移支付概况。

#### 1、政策背景

2023 年，我单位把做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重要的政治任务和践行“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要实践来抓，结合“两不愁、三保障”，认真履行部门职责，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，紧紧围绕“治水兴康、兴水惠民”的总体战略目标，全面发展民族团结进步创建工作，虚心接受县人大、县政协及社会各界人士的监督，通过全局上下一年来的共同努力和社会各界的大力配合，项目建设任务顺利完成，为乡村振兴打下了坚实水利基础，为山水、绿色、幸福、美丽康乐建设做出了新的贡献。

#### 2、资金情况

实施康乐县乡村振兴省级示范乡镇（八松乡）老旧管网改造提升工程，主要建设内容为：用于埋设管道约 170km，闸阀井 97 座，安装 DN25 多功能加密防干扰铜闸阀 2824 个。项目概算投资 2400 万元，本次解决 1097 万元。

### （二）项目绩效目标情况。

通过部门项目支出绩效评价工作，紧密围绕单位职责、部门规划，统筹考虑业务活动，以群众满意度为标尺，在巩固成果措施中，强化脱贫能力提升和服务意识的提升，立足

工作实情，全面开展好水厂运行管理、供水管道维护、水质安全检测、水费收缴等工作，在走访入户、矛盾摸排、问题查处、整治落实等工作，深入了解群众在生产生活中存在的实际困难，以及迫切需要解决的实际问题，充分发挥县、乡、村三级管护机制效能，结合党和国家惠民政策全面开展饮水保障工作。

### **（三）区域绩效目标情况。**

根据工程建设总体进度要求，执行水利工程基本建设管理的各项规定，层层落实责任制，严把安全生产质量关，狠抓质量评定和项目竣工验收关，实行工程质量终生负责制，从源头上预防，从深处挖掘根源，杜绝粗制滥造违规工程，消除安全隐患，确保水利项目建设工程安全、健康、正常运行。有力推动全县水利工作又好又快发展，为实现全县水利跨越式发展注入新的活力。

## **二、综合评价结论**

经综合评价得分 98 分，评价结果为“优”。

## **三、绩效目标完成情况分析**

### **（一）资金情况分析。**

水务局 2023 年实施的康乐县乡村振兴省级示范乡镇(八松乡) 老旧管网改造提升工程，使用中央衔接资金为 1097 万元，按照实际工程量财政收回 138.16 万元，实际支出数 935.98 万元，剩余 22.86 万元工程质保金，待工程完成审计后按审计情况支付，占该项目年度预算 98%，全部资金按照国库集中支付管理的相关要求已支付，项目已发挥经济效益。

## （二）总体目标完成情况分析。

按照项目年度绩效目标、项目产出数量目标、产出质量目标、项目时效性目标（完成时间）社会效益目标、经济效益目标、生态效益目标、社会公众或服务对象满意度目标等指标进行自评。

自评得分为：1、项目年度绩效目标及资金落实（10分）：资金落实到位及时；

2、产出指标（39分），分别为数量指标10分、质量指标10分、项目成本指标10分、时效指标9分；工作完成率100%；

3、效益指标（39分），分别为经济效益指标10分、社会效益指标10分、生态效益指标10分、可持续影响指标10分。建立了长效机制，各项工作完成较好；

4、满意度指标10分，受益人群满意度非常高。

综合评价得分为98分。

2023年，我单位把做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重要的政治任务 and 践行“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要实践来抓，结合“两不愁、三保障”，认真履行部门职责，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，紧紧围绕“治水兴康、兴水惠民”的总体战略目标，全面发展民族团结进步创建工作，虚心接受县人大、县政协及社会各界人士的监督，通过全局上下一年来的共同努力和社会各界的大力配合，脱贫攻坚冲刺清零后续任

务顺利完成，为乡村振兴打下了坚实水利基础，为山水、绿色、幸福、美丽康乐建设做出了新的贡献。农民饮水安全保障程度得到了巩固，农村风貌改善，群众满意度达到 100%。

#### **四、发现的主要问题和改进措施**

我单位高度重视此项工作，财务人员和项目人员配合对实施项目进项整体全面评价，重点项目形成绩效评价报告，最后形成部门整体绩效评价报告，通过绩效评价工作，提高项目自评水平，在今后项目实施中积累了成功经验，进一步提高项目实施决策水平、资金管理使用水平，并对项目取得的效益进行分析，全面提升部门绩效管理整体水平

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

今后进一步加强项目管理，完善制定，确保效益最大化。该项目自评结束后按要求在政府网站上进行公开，接受群众监督。

#### **六、其他需要说明的问题**

无

康乐县水务局

2023 年 11 月 30 日