

2023年度康乐县粮食功能区库坝改建及灌溉管网改造提升工程项目绩效自评表

项目名称		康乐县粮食功能区库坝改建及灌溉管网改造提升工程						
主管部门		康乐县水务局		实施单位	康乐县水务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	438	438	438	10	100%	10	
	其中：中央资金	438	438	438	10	100%	10	
	省级资金							
	市县资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按施工期限确保渠道建设顺利完成，促进周边群众经济发展。			已全部完成建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分说明
	产出指标	数量指标	指标1：渠道清淤（km）	12.156	12.156	10	10	
			指标2：维修渠道（km）	5.464	5.464	10	10	
			指标3：灌区数量（个）	1	1	10	10	
			指标4：干渠上水管(m)	827	827	10	10	
			指标5：安装量水设施(处)	14	14	10	10	
	质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10		
		指标2：符合水渠标准	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1：项目成本预算（万元）	438	438	10	10		
	时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：覆盖灌溉面积（万亩）	5.17	5.17	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高社会效益	逐步提高	逐步提高	10	9	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境	提高效果显著	提高效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：发展社会经济，促进区域社会经济可持续发展	促进效果显著	促进效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						99		
说明	无							

注：1. 其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标