

# 2023年康乐县乡村振兴省级示范乡镇（八松乡）老旧管网改造提升工程项目绩效自评表

项目名称		2023年康乐县乡村振兴省级示范乡镇（八松乡）老旧管网改造提升工程						
主管部门		康乐县水务局		实施单位	康乐县水务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1097	958.84	935.98	10	98%	10	
	其中：中央资金	1097	959.84	935.98	10	98%	10	
	省级资金							
	市县资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善提升八松乡2764户，12665人的饮水条件。			按时完成康乐县八松乡农村供水保障老旧管网设备巩固提升工程建设任务，彻底解决群众供水不稳定的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分说明
	产出指标	数量指标	指标1：工程埋设管道总长（米）	169730	169730	10	10	
			指标2：闸阀井（座）	97	97	10	10	
			指标3：功能加密防干扰铜闸阀（个）	2824	2824	10	10	
			指标4：机械钻孔（米）	15940	15940	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：饮水安全标准	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本预算（万元）	958.84	935.98	10	10	
	时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障饮水户数（户）	2764	2764	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高社会效益	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境	提高效果显著	提高效果显著	10	9	
		可持续影响指标	指标1：保障饮水安全，促进区域社会经济可持续发展	促进效果显著	促进效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分							98
说明	无							

注：1. 其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标